

Общество с ограниченной ответственностью "Пересвет-Регион-Дон"
(наименование застройщика)

Изменение № 20 в проектную декларацию

"Многоэтажные жилые дома в квартале 06_09_064 Советского района г.Волгограда.

Жилой дом № 1".

"Жилой комплекс "Ново-Комарово"

(наименование проекта строительства)

изменение на 2 листах

Дата внесения изменений 14.06.2017

Номер пункта в который вносится изменение 2.3.; 2.13.

Причина внесения изменений

п.2.3. - изменение срока реализации проекта

п.2.13. - изменение срока ввода объекта в эксплуатацию

Содержание изменения

2.3. Этапы реализации проекта согласно проектной документации и сроки его реализации

Номер этапа	Наименование этапа	Сроки реализации	
		начало	окончание
	жилой дом № 1	I кв. 2016г.	IV кв. 2018г.

Подготовительные работы	I кв. 2016г.	II кв. 2016г.
Земляные работы, котлован	III кв. 2016г.	IV кв. 2016г.
Сваи	I кв. 2017г.	II кв. 2017г.
Ростверки	II кв. 2017г.	III кв. 2017г.
Монтаж ниже 0.000	III кв. 2017г.	III кв. 2017г.
Монтаж выше 0.000	III кв. 2017г.	I кв. 2018г.
Остекление фасада, остекление лоджий	IV кв. 2017г.	II кв. 2018г.
Мансарда, кровля	I кв. 2018г.	II кв. 2018г.
Внутриквартальные сети	I кв. 2018г.	II кв. 2018г.
Монтаж лифтов	II кв. 2018г.	II кв. 2018г.
Наружные сети	II кв. 2018г.	III кв. 2018г.
Внутренние спецработы	II кв. 2018г.	III кв. 2018г.
Отделочные работы, благоустройство	I кв. 2018г.	IV кв. 2018г.

2.13. Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося
(создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
IV кв. 2018г.

Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности
на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Администрация Волгограда

Руководитель застройщика



М.П.

/ В.В. Лазарев /