

Общество с ограниченной ответственностью "Пересвет-Регион-Дон"
(наименование застройщика)

Изменение № 20 в проектную декларацию

"Многоэтажные жилые дома в квартале 06_09_064 Советского района г.Волгограда.

Жилой дом № 2".

"Жилой комплекс "Ново-Комарово"

(наименование проекта строительства)

изменение на 2 листах

Дата внесения изменений 14.06.2017

Номер пункта в который вносится изменение 2.3.; 2.13.

Причина внесения изменений

п.2.3. - изменение срока реализации проекта

п.2.13. - изменение срока ввода объекта в эксплуатацию

Содержание изменения

2.3. Этапы реализации проекта согласно проектной документации и сроки его реализации

Номер этапа	Наименование этапа	Сроки реализации	
		начало	окончание
	жилой дом № 2	I кв. 2016г.	I кв. 2018г.

Подготовительные работы	I кв. 2016г.	I кв. 2016г.
Земляные работы, котлован, сваи	II кв. 2016г.	III кв. 2016г.
Ростверки, монтаж ниже 0.000	IV кв. 2016г.	I кв. 2017г.
Монтаж выше 0.000	II кв. 2017г.	III кв. 2017г.
Внутриквартальные сети	IV кв. 2017г.	IV кв. 2017г.
Мансарда, кровля	IV кв. 2017г.	IV кв. 2017г.
Монтаж лифтов, внутренние спецработы, наружные сети	IV кв. 2017г.	I кв. 2018г.
Отделочные работы, благоустройство	III кв. 2017г.	I кв. 2018г.

2.13. Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

I кв. 2018г.

Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности
на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Администрация Волгограда

Руководитель застройщика



/ **В.В. Лазарев** /

М.П.