

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
ООО «РП»
Шишкин Е.И.
«09» января 2019 года



**Изменения в проектную декларацию от 09 января 2019 года
о проекте строительства жилого дома переменной этажности со встроенными
административно-торговыми помещениями, полуподземной автостоянкой
манежного типа и административно-гостиничным комплексом: Хабаровск,
Центральный район, улица Комсомольская-Уссурийский бульвар-улица
Тургенева (I, II очередь строительства)**

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости	
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.2
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства I очередь (первый пусковой комплекс): 20% готовности – 3 квартал 2016 года 40% готовности – 1 квартал 2017 года 60% готовности – 3 квартал 2017 года 80% готовности – 1 квартал 2018 года Получение разрешения на ввод в эксплуатацию - 4 квартал 2018 года I очередь (второй пусковой комплекс): 20% готовности – 2 квартал 2018 года 40% готовности – 3 квартал 2018 года 60% готовности – 4 квартал 2018 года 80% готовности – 1 квартал 2019 года Получение разрешения на ввод в эксплуатацию – 2 квартал 2019 года II очередь: 20% готовности – 3 квартал 2018 года 40% готовности – 1 квартал 2019 года 60% готовности – 3 квартал 2019 года 80% готовности – 1 квартал 2020 года Получение разрешения на ввод в эксплуатацию – 3 квартал 2020 года	

Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию		
Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию		
№ п/п	дата	Наименование раздела проектной документации
1		17.1. О примерном графике реализации проекта строительства
		Описание изменений
		В 1 очередь строительства добавлен второй пусковой комплекс, изменены сроки ввода в эксплуатацию 2 пускового комплекса