

Общество с ограниченной ответственностью "Пересвет-Регион-Дон"  
(наименование застройщика)

Изменение № 30 в проектную декларацию

"Многоэтажные жилые дома в квартале 06\_09\_064 Советского района г.Волгограда.

Жилой дом № 5".

Микрорайон "Комарово". "Жилой комплекс "Ново-Комарово".

(наименование проекта строительства)

изменение на 2 листах

Дата внесения изменений 17.05.2018

Номер пункта в который вносится изменение 2.3.; 2.5.; 2.13.

Причина внесения изменений

п.2.3. - изменение срока реализации проекта

п.2.5. - изменение и продление разрешения на строительство

п.2.13. - изменение срока ввода объекта в эксплуатацию

Содержание изменения

### 2.3. Этапы реализации проекта согласно проектной документации и сроки его реализации

Номер этапа	Наименование этапа	Сроки реализации проекта	
		начало	окончание
	жилой дом № 5	I кв. 2016г.	III кв. 2019г.

Подготовительные работы, земляные работы, котлован	I кв. 2017г.	I кв. 2018г.
Сваи, фундаменты, ростверки	II кв. 2018г.	III кв. 2018г.
Монтаж ниже 0.000	IV кв. 2018г.	IV кв. 2018г.
Монтаж выше 0.000	IV кв. 2018г.	I кв. 2019г.
Мансарда, кровля	I кв. 2019г.	I кв. 2019г.
Монтаж внутренних инженерных систем, отделочные работы	I кв. 2019г.	III кв. 2019г.
Внутриквартальные сети, наружные сети	II кв. 2019г.	III кв. 2019г.
Благоустройство	III кв. 2019г.	III кв. 2019г.

### 2.5. Разрешение на строительство

Орган, выдавший разрешение

Администрация Волгограда

Дата выдачи разрешения

14.05.2018

Номер разрешения

№ 34-Ru34301000-6123-2016

Срок действия разрешения

30.04.2020

**2.13. Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта  
недвижимости**

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося  
(создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

III кв. 2019г.

---

Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности  
на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Администрация Волгограда

---



Руководитель застройщика

/ В.В. Лазарев /

М.П.