

Общество с ограниченной ответственностью "Пересвет-Регион-Дон"
(наименование застройщика)

Изменение № 11 в проектную декларацию

"Многоэтажный жилой дом по ул.им.Мичурина в Краснооктябрьском районе г.Волгограда.

Корпус №1"

"Жилой комплекс "Традиция"

(наименование проекта строительства)

изменение на 1 листе

Дата внесения изменений 31.07.2017

Номер пункта в который вносится изменение 2.3.; 2.5.; 2.13.

Причина внесения изменений

п.2.3. - изменение срока реализации проекта

п.2.5. - продление разрешения на строительство

п.2.13. - изменение срока ввода объекта в эксплуатацию

Содержание изменения

2.3. Этапы реализации проекта согласно проектной документации и сроки его реализации (примерный график)

Номер этапа	Наименование этапа	Сроки реализации	
		начало	окончание
	корпус № 1	I кв. 2017г.	II кв. 2019г.

Подготовительные работы	I кв. 2017г.	II кв. 2017г.
Земляные работы, котлован, сваи	III кв. 2017г.	I кв. 2018г.
Ростверки, внутриквартальные сети, монтаж ниже 0.000	I кв. 2018г.	II кв. 2018г.
Монтаж выше 0.000	II кв. 2018г.	III кв. 2018г.
Мансарда, кровля	IV кв. 2018г.	IV кв. 2018г.
Монтаж лифтов, внутренние спецработы, наружные сети	IV кв. 2018г.	I кв. 2019г.
Отделочные работы, благоустройство	III кв. 2018г.	II кв. 2019г.

2.5. Разрешение на строительство

Орган, выдавший разрешение

Администрация Волгограда

Дата выдачи разрешения

30.06.2017

Номер разрешения

№ 34-Ru34301000-21203-2016

Срок действия разрешения

26.12.2020

**2.13. Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости**

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося
(создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

II кв. 2019г.

Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности
на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Администрация Волгограда

Руководитель застройщика



(Handwritten signature in blue ink)

/ **В.В. Лазарев** /

М.П.