

Кому Обществу с ограниченной ответственностью

(наименование застройщика, фамилия, имя, отчество для граждан)

Производственно-строительная компания

«Строительная перспектива»

полное наименование организации – для юридических лиц

656031, Алтайский край, г. Барнаул,

его почтовый индекс и адрес

ул. Силикатная, 16а

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию

№ RU 22302000- 207

1. Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства

Многоквартирного жилого дома этажностью 5-16 этажей

(наименование объекта в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная.16.

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации,

административного района и т.д. или строительный адрес)

Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта			
Строительный объем - всего	куб. м	42229,1	41681,0
в том числе надземной части	куб.м	40097,6	39451,0
Общая площадь	кв.м	11420,9	9169,9
Площадь помещений	встроенно-пристроенных кв.м	177,8	168,7
Количество зданий	шт	1	1

II. Линейные объекты.

1. Электрическая сеть, Лит. 4, ул. Интернациональная.16

Общая протяженность сети	м	28,0	28,0
В т.ч. протяженность кабельной линии низкого напряжения	м	28,0	28,0
Общая протяженность кабелей	м	100,0	100,0
В т.ч. кабель марки АПВББШп 4*240-0,4 кВ	м	100,0	100,0

2. Сеть водоснабжения, Лит.2, ул. Интернациональная.16

Общая протяженность водопроводной сети	м	40,0	40,0
Общая протяженность трубопроводов	м	40,0	40,0
В т.ч. протяженность трубопроводов D=110	м	10,0	10,0
В т.ч. протяженность трубопроводов D=160	м	30,0	30,0
Общая протяженность труб	м	18,0	18,0
Количество водопроводных вводов	шт.	2	2

3. Канализационная сеть, Лит.1, ул. Интернациональная,16

Общая протяженность канализационной сети	м	42,0	42,0
Общая протяженность трубопроводов	м	42,0	42,0
В т.ч. протяженность трубопроводов D=225	м	42,0	42,0
Количество смотровых колодцев	шт.	3	3
Количество домовых выпусков	шт.	3	3

4. Тепловая сеть, Лит.3, ул. Интернациональная,16

Общая протяженность сети	м	37,0	37,0
Общая протяженность трубопроводов	м	74,0	74,0
В т.ч. протяженность трубопроводов D=159	м	74,0	74,0
Количество вводов в здание	шт.	1	1

III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)	кв. м	8549,2	8549,2
Количество этажей	штук	16	16
Количество секций	секций	1	1
Количество квартир - всего	штук/кв. м	204/6-105,9	204/6063,2
в том числе:			
1-комнатные	штук/кв. м	158/4106,8	158/3887,4
2-комнатные	штук/кв. м	46/2299,1	46/2175,8
3-комнатные	штук/кв. м	-	-
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд, террас)	кв.м	8993,3	8993,3

Материалы фундаментов	монолитный ж/б плита
Материалы стен	кирпич силикатный
Материалы перекрытий	борные ж/б пустотные плиты
Материалы кровли	наплавляемое рулонное двухслойное покрытие

IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта			
- всего	тыс. рублей	-	-
в том числе строительно-монтажных работ	тыс. рублей	-	-

Председатель комитета по
строительству, архитектуре
и развитию города

(подпись)

А.А. Воробьев
(расшифровка подписи)

« 18 » декабря 2014г.

